

01 Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Redinghovenstraße 16



Projektinformationen:

Neubau für Unterrichtsräume + Labore

Grundsatzbeschluss	30.04.2015
Ausführungsbeschluss	11.02.2016
Baubeginn	Januar 2017
Bauende	September 2018

Stand der Ausführung

- Fertigstellung der Bauleistung mit Außenanlagen und Schulhof zum 28.08.2018
- Feinmontage und Einregulierung der Labore bis Ende September 2018
- Vorzeitige Inbenutzungnahme der Klassenräume zum 29.08.2018



03 Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13



Projektinformationen:

Bau einer Mensa

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 10.12.2015

Baubeginn Ende März 2016

Bauende Oktober 2016

Stand der Ausführung

- Beginn der Essensausgabe am 07.11.2016

- Rohbau wurde am 20.06.2016 fertiggestellt

- Die Gesamtkosten gem. Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss i.H.v. 1,372 Mio. € (einschl. Ausstattung der Küche und Mobiliar) wurden ebenso wie die gesteckten Terminziele eingehalten.



04 Förderschulen Lohbachweg



Projektinformationen:

Sanierung des Mensa- und Aulatraktes

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 02.06.2016

Baubeginn Mai 2016

Eröffnung 08.09.2017

Bedarf

- Der bestehende Mensa- und Aulatrakt entsprach nicht mehr den neuesten Hygiene und Sicherheitsvorschriften und ist auf "Cook and Chill" umgestellt worden.
- Bauaufgabe: vollständige Sanierung der Küche, Einbau neuer Fenster mit Sonnenschutz, Einbau eines behinderten WCs, Sanierung ELT, Neu-ausrüstung Bühne, Sanierung Dach



05 Montessori-Grundschule Farnweg, Farnweg 10



Projektinformationen:

Neubau für Unterrichts-/ OGS-Räume

Grundsatzbeschluss	30.04.2015
Ausführungsbeschluss	15.09.2016
Abbruchbeginn	06.03.2017
Baubeginn 1. BA	August 2017
Bauende 1. BA	Oktober 2018
Baubeginn 2. BA	Oktober 2018
Bauende 2. BA	Dezember 2018

Stand der Ausführung

- Erweiterungsbau wetterfest dicht
- Innenausbauten und TGA-Installation in Ausführung
- Beginn Außenanlagen Anfang 08/2018
- Inbenutzungnahme geplant für Ende 10/2018
- Abbau der alten Containeranlage in den Herbstferien 2018 / Umzug der Verwaltung
- Abschluss der Renovierung von Räumen im Verwaltungs- trakt Ende 12/2018



06 Wichernschule, Brorsstraße 5



Projektinformationen:

Neubau für Unterrichtsräume + OGS

Grundsatzbeschluss 30.04.2015


AuF 15.09.2016

Baubeginn November 2017

Bauende Frühjahr 2019

Stand der Ausführung

- Anbau Nord fertig, Inbenutzungnahme September 2018
- Umbau der Rampensituation Schulhof ist erfolgt
- Erdarbeiten für Anbau Süd durchgeführt
- Gründungs- und Rohbauarbeiten Anbau Süd in Ausführung
- Übergabe zur Nutzung des Anbau Süd für Februar 2019 vorgesehen
- Weiterer Umbau des Schulhofes im Frühjahr 2019



07 Gemeinschaftsgrundschule Kronprinzenstraße



Projektinformationen:

Dachgeschossausbau

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 11.02.2016

Baubeginn Juni 2016

Gesamtfertigstellung Februar 2017

Stand der Ausführung

- Neue Betondecke wurde am 15.07.2016 eingebracht
- Neue Abhangdecke im 2. Obergeschoss als akustische Verbesserungsmaßnahme im Schulleiterzimmer und Sekretariat innerhalb der Sommerferien 2016
- Installation einer neuen Brandmeldeanlage nach DIN 14675 im gesamten Gebäude
- Die Gesamtkosten gem. Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss i.H.v. 1,517 Mio. € (einschl. Ausstattung und Inventar) wurden mit ca. 200.00 € unterschritten und die gesteckten Terminziele wurden eingehalten



08.2 Maria-Montessori-Gesamtschule, Rosmarinstraße 28



Projektinformationen:

Erweiterungsneubau

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 06.04.2017

Baubeginn Mai 2018

Bauende Juli 2019

Stand der Ausführung

- Gründungsarbeiten sind abgeschlossen
- Bodenplatte ist fertig gestellt
- Die Wände des EG werden zur Zeit errichtet



08.2 Maria-Montessori-Gesamtschule, Rosmarinstraße 28



Projektinformationen:

Sanierungsmaßnahmen

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 06.04.2017

Baubeginn Juli 2018

Bauende Juli 2019

Stand der Ausführung

- Gerüste sind zum Teil gestellt
- Rückbaumaßnahmen sind im vollen Gange



09 Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60



Projektinformationen:

Neubau Unterrichts-/ Ganztagsräume

Grundsatzbeschluss 30.04.2015

AuF 18.05.2017

Baubeginn Oktober 2017

Bauende August 2019

Stand der Ausführung

- Erweiterungsbau wetterfest dicht
- Installationen Fenster/ WDVS-Fassade
- Innenausbauten und TGA-Installation in Ausführung
- Inbenutzungnahme geplant für Ende 08/2019



10 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstr. 19



Projektinformationen:

Neubau und Umbau im Bestand

Grundsatzbeschluss	30.04.2015
Ausführungsbeschluss	10.03.2017
Baubeginn	Oktober 2017
Bauende	Juli 2019

Bedarf

- Erhöhung der Zugigkeit von 4 auf 5
- Erweiterungsbau für Unterrichtsräume
- Schaffung von zusätzlichen naturwissenschaftlichen Fachräumen
- Sanierung der bestehenden naturwissenschaftlichen Fachräume
- behindertengerechter Aus- und Umbau einschl. Aufzug
- Vergrößerung des Lehrerzimmers
- Schaffung eines zusätzlichen Besprechungszimmers / Büros
- Lehrerbibliothek / Küche im Bereich des neuen Lehrerzimmers



11 KGS Fleher Straße 213



Projektinformationen:

Erweiterungsneubau

Grundsatzbeschluss 05.11.2015

Ausführungsbeschluss 15.12.2016

Baubeginn September 2017

Gesamtfertigstellung Juli 2019

Stand der Ausführung

- In den Erweiterungsbauten A, B und C laufen die Innenausbauten und die TGA-Installation
- Herstellung der Außenanlagen hat begonnen
- Umbau der Verwaltung im Bestand bis Ende der Sommerferien abgeschlossen



12 Realschule Koetschaustraße



Projektinformationen:

Neubau inkl. 3-fach-Sporthalle

Grundsatzbeschluss 05.11.2015

Ausführungsbeschluss 14.12.2017

Baubeginn September 2018

Gesamtfertigstellung 2. Quartal 2020

Stand der Ausführung

- Ausschreibung von Bau- und Planungsleistungen (Totalunternehmerverfahren) in einem EU-weiten Vergabeverfahren
→ Pilotprojekt der Landeshauptstadt Düsseldorf, initiiert durchgeführt von der IPM Düsseldorf GmbH
- Anfang September wird mit den notwendigen Tiefbauarbeiten begonnen



13 Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße



Projektinformationen:

Erweiterungsbau inkl. 3-fach-Sporthalle

Grundsatzbeschluss 05.11.2015

AuF 10.03.2017

Baubeginn Januar 2018

Bauende 2. Quartal 2019

Stand der Ausführung

- Neubau und Sporthalle wetterfest dicht
- Innenausbauten und TGA-Installation in Ausführung
- Fertigstellung Neubau und Sporthalle bis Ende 12/2018
- Herstellung Aufzug in den Sommerferien 2018
- Beginn Außenanlagen und Kanalbau Anfang 07/2018
- Inbetriebnahme geplant für 2. Quartal 2019



14 Gesamtschule Stettiner Straße



Projektinformationen:

Erweiterungsbau inkl. 3-fach-Sporthalle

Grundsatzbeschluss	06.11.2015
AuF	18.05.2017
Baubeginn	April 2018
Gesamtfertigstellung	2. Quartal 2020

Stand der Ausführung

- Neubau: Baubeginn April 2018/ Bauende Mai 2019
- Neubau: Rohbau der Decke über 1. OG ist fertig gestellt
- Beginn Außenanlagen und Kanalbau Anfang 07/2018
- Halle: Baubeginn Januar 2019/ Bauende Dezember 2019
- Sanierung des Bestandes: Baubeginn Juli 2019/ Bauende 2. Quartal 2020
- Inbetriebnahme geplant für 2. Quartal 2020



15 GGS Regenbogenschule Kirchfeldstraße



Projektinformationen:

Neubau inkl. Rückbau Bestandsschule

Grundsatzbeschluss 07.07.2016

AuF 14.12.2017

Baubeginn (vorber. Maßn.) Anfang 2018

Bauende 1. Quartal 2020

Stand der Ausführung

- Beginn der vorbereitenden Maßnahmen in Osterferien 2018
- EU-weite Ausschreibung "Neubau 3-zügige Grundschule": Angebotsbearbeitung läuft
- Voraussichtlicher Baubeginn im Februar 2019
- Gesamtfertigstellung inkl. Rückbau Bestandsschule: Ende 2. Quartal 2020

